

惠来县 2022 年度中央水库移民 扶持基金绩效自评报告

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算情况

惠来县 2022 年度中央下达水库移民扶持基金专项转移支付资金全部由市级分解下达。

（二）市级分解下达预算和绩效目标情况

1、资金分配。2022 年度惠来县收到市分配下达中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）专项转移支付预算资金 4577.47 万元。其中第 1 批下达 600 元资金 1668.48 万元、项目资金 1443.99 万元、专项补助经费 20 万元；第 2 批下达项目资金 1445 万元。计划实施美丽家园建设项目 35 个，资金 2460.99 万元；计划生产开发及配套设施建设项目 7 个，资金 590.54 万元；专项补助经费 20 万元，主要用于监督检查；其他费用，用于第三方咨询评审工作；直补到人资金 1493.94 万元（含三峡移民、跨省移民）。

2、绩效目标。

惠来县 2022 年度绩效目标包括：

1. 直补资金受益人数 24851 人，资金 1493.94 万元；
2. 实施美丽家园建设项目 35 个、实施生产开发及配套

设施建设项目 7 个；

3. 移民对后期扶持政策实施的满意度超过 80%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

惠来县按照省、市统一部署，根据《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》和《关于印发广东省中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法的通知》（粤财农〔2019〕89 号）、《广东省水利厅广东省财政厅关于开展 2022 年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（粤水移民〔2023〕9 号）等有关文件规定，组织开展了本县 2022 年度中央大中型水库移民后期扶持资金绩效自评工作，包括绩效自评表的填写、佐证材料的准备和绩效自评报告的编制等相关工作。

（二）组织过程。

由县水库移民工作办公室负责年度资金的具体绩效自评。根据上级要求和部署，填报表格，并形成报告，经局领导审核后按时上报上级主管部门。

（三）分析评价。

通过本次绩效自评，能据实反映我县年度后期扶持实施工作的情况，发现存在的问题，及时采取切实有效的改进措施，加强管理，提高资金使用效益，发挥移民资金作用。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析，满分 40 分，得 37 分。

1. 资金到位情况分析。满分 3 分，得 3 分。

2022 年度收到市下达中央大中型水库移民后期扶持资

金专项转移支付预算资金共 4577.47 万元，其中：第 1 批资金 3132.47 万元、第 2 批资金 1445 万元。资金已全部下达到位。我县资金分配符合政策要求，及时分解到位，得 3 分。

2. 资金执行情况分析。满分 3 分，得 3 分。

我县资金支出方向符合相关管理办法，得 3 分。

3. 资金管理情况分析。满分 34 分，得 31 分。

(1) 组织实施。满分 6 分，得 5 分。

①管理制度。满分 4 分，得分 3 分。惠来县按照上级政策要求，核定后期扶持人口和开展动态管理工作，严格执行上级项目、资金、财务管理制度，制定项目管理细则。因没有制定县级水库移民资金绩效管理实施细则，自评扣 1 分。

②后期扶持人口核定和动态管理。满分 2 分，得分 2 分。直补到人建档立卡完整，扶持人口严格实行动态管理。

(2) 资金安全。满分 12 分，得 11 分。

①资金管理。满分 8 分，得分 7.5 分。惠来县补助资金发放对象、时限和程序合规，项目资金拨付程序和使用范围合规，预决算及财务会计工作规范，不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题，确保后期扶持资金安全。因资金未能按时全部完成支付，自评扣分 0.5 分。

②项目管理。满分 4 分，得分 3.5 分。项目实施过程中实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理符合制度规定。因档案管理还有待进一步完善，自评扣分 0.5 分。

(3) 监督检查。满分 4 分，得分 4 分。

①监督检查工作。满分 2 分，得分 2 分。按规定开展监督检查工作，并按监督检查意见完成整改。

②监测评估工作。满分 2 分，得分 2 分。按规定开展监测评估工作并按时报送成果，监测评估成果质量高并得到运用。

(4) 信息统计。满分 4 分，得分 3 分。

①信息统计工作。满分 2 分，得分 2 分。按规定开展后期扶持实施情况统计工作，并按时报送统计报表且填报完整，信息系统数据及时更新。

②材料报送。满分 2 分，得分 1 分。按要求按时报送各种材料，得 1 分。未受到省部级以上媒体或简报宣传。

(5) 绩效管理。满分 8 分，得分 8 分。

①填报质量。满分 4 分，得分 4 分。绩效指标填报准确、完整。

②报送时效性。满分 4 分，得分 4 分。在规定时间内报送自评材料。

(二) 绩效指标完成情况分析，满分 60 分，得 53.13 分。

1. 产出指标完成情况分析。满分 42 分，得分 39.13 分。

(1) 数量指标。满分 20 分，得分 19.31 分。后期扶持受益移民人口（资金直补实际受益移民）24851 人，占目标 24851 人的 100%，得 5 分；实施移民美丽家园项目 35 个，完成 34 个，占目标的 97.14%，得 11.59 分；生产开发及配套设施项目 7 个，完成 6 个，占目标的 85.71%，得 2.04 分；

监督检查项目及咨询评审项目各 1 个，得 0.68 分。2 宗项目未完成资金拨付，自评扣 0.69 分。

(2) 质量指标。满分 4 分，得 4 分。已完工验收项目 42 个，验收合格率 100%。

(3) 时效指标。满分 16 分，得 13.82 分。直补资金在 2022 年完成发放比例 100%，得 4 分；截止 2022 年底，项目资金完成比例 55.04%，得 4.12 分。截至 2023 年 3 月底，项目资金完成率 95.35%，得 5.70 分。自评扣 2.18 分。

(4) 成本指标。满分 2 分，得 2 分。直补资金标准符合率 100%，得 1 分；项目支出控制在批复预算范围内，得 1 分。

2. 效益指标完成情况分析。满分 13 分，得分 9 分。

(1) 经济效益。满分 4 分，得 2 分。实际增加移民人均可支配收入 700 元，达到绩效目标（700 元），得 2 分；提高移民收入占当地农村居民收入比例-1.84%，未达到绩效目标（2%），得 0 分。

(2) 社会效益。满分 1 分，得 1 分。增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 450 人，达到绩效目标（300 人），得 1 分。

(3) 生态效益。满分 6 分，得 4 分。建成美丽移民村 0 个，未达到绩效目标 1 个，得分 0 分；项目受益移民村共 31 个，达到绩效目标 31 个，得分 4 分。

(4) 可持续影响。满分 2 分，得 2 分。已建工程项目 42 个，良性运行比例 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。满分 5 分，得 5 分。

(1) 服务对象满意度。移民对后期扶持政策实施满意度 90%，达到绩效目标（80%），得 3 分。

(2) 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 0 起，达到绩效目标（0 起），得 1 分。

(3) 交办的信访事项及时处理率 100%，达到绩效目标（100%），得 1 分。

我县 2022 年度中央水库移民扶持基金绩效自评得分 90.13 分。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

我县 2022 年度绩效目标未能完成的主要原因有：一是 2022 年部分项目实施进度缓慢，收尾工作耗时长，相关资料未及时收集整理，项目资料不完整，影响了项目结算、验收等工作进度，导致项目资金无法及时支付。二是部分项目村干部工作主动性、积极性不够，存在管理、协调能力不足，监督不到位。三是部分镇政府没有足够重视。水库移民后期扶持工作，无论是人口动态核减，还是项目资金实施建设，需要项目村按上级规定时间节点认真完成，需要县、镇共同监督指导。在工作滞后情况下，部分镇政府只是走过场式的催促告知，未能真正压实责任。四是部分项目村没有及时申请发放直补资金，致资金未能在 5 月底前完成全部发放。

（二）下一步改进措施

我县将积极做好下一步工作：一是督促提醒。为切实加

快移民项目实施和资金使用进度，县移民办将采取发提醒函、现场督促、微信、电话等方式催促，要求项目村要督促施工单位要抓住利好天气，加大人力、机械投入，须按合同约定时限及时完成项目建设任务。督促移民村在人口动态核减核定工作完成后，及早办理直补资金申请拨付手续，以便财政部门及时拨付直补资金。二是加强指导。指导项目参建单位，按上级要求及时完善项目资料，力争尽早申请组织验收。三是加强沟通协调。加强与镇沟通协调，督促相关移民村按时完成各项工作任务；加强与县财政等相关部门沟通，确保资金及时足额拨付，特别是直补到人资金确保在5月底前完成拨付。四是及时汇报。县水利局时刻关注项目实施和资金使用进度，及时向县政府分管领导汇报，力促项目顺利推进。五是采取奖罚措施。对工作积极性低、经多次督促、提醒后，还未能按县水利局工作安排及时推进工作任务的移民村，县将收回项目资金使用指标重新统筹安排，并暂停以后年度项目资金安排，对实施工作积极的移民村将加大资金扶持力度，以此促进移民项目按计划顺利推进，使移民资金发挥应有效益。

五、综合评价结论

我县本次自评得分 90.13 分，自评结果为优秀。由于个别项目村干部积极性不够，致使项目推进未能达到目标，加上个别施工单位未能按合同约定时间节点推进工程建设，或未能及时完善项目验收资料等原因，未能全面完成年度绩效目标。本年度资金使用相对规范，管理制度健全，基本上能

按时完成预定目标，项目实施达到预期效果。通过实施移民资金直接发放到户到人，能够有效增加移民人均可支配收入，使移民更为直接的享受到移民资金所带来的效益，有效地提高移民的总体收入水平，促进村经济社会发展。通过实施后期扶持基础设施建设项目，进一步完善村级基础设施，有效改善了移民生活居住环境和生产条件，为乡村振兴夯实基础，提升了移民群众幸福指数。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用和公开，能提高资金使用效益、提升资金管理水平、加强财政支出管理等等，为上级主管部门合理安排资金提供依据，有利于水库移民后期扶持资金得到充分利用，发挥效益，提高移民群众满意度，保障移民群众权益。为进一步做好今后工作，通过本次自评，我县将对 2022 年资金使用进度滞后的项目村、对村干部积极性低的项目村和开展人口动态核减工作及直补到人资金申请手续工作积极性低的项目村，暂停项目资金安排，以此促进水库移民工作顺利推进。同时，拟将本次自评结果在局门户网站进行公开、向县人大报告，接受人大监督和社会公众监督。

七、相关建议和意见

水库移民资金绩效评价工作是检验水库移民后期扶持资金在实施过程中各个环节工作的具体情况，环环相扣，前面环节的进度将影响后面环节的进度。上级补助资金指标下达时间、政府审批时间、项目村组织实施时间、承建单位履行合同情况等都对资金使用效率产生较大影响。因此，建议

上级及早分解下达资金指标，建立激励机制，对实施工作积极、效果好的单位进行奖励，对工作不积极、效果差的单位暂停资金安排，甚至收回已下达的项目资金指标。县级应加强项目储备，及早完成项目前期工作，做到资金到位即可开工建设。对积极性不高的移民村，应停止安排项目资金，以此促进后扶工作顺利推进。

附件：2.2 中央水库移民扶持基金绩效自评表（2022 年度）

2.3 2022 年度中央水库移民扶持基金直补发放情况统计表

2.4 2022 年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表

2.5 中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表



专项名称		中央水库移民扶持基金（含一般预算）									
地市		揭阳市		揭阳市财政局		揭阳市水利局		揭阳市水利局		广东省水利厅	
市级财政部门		揭阳市财政局		揭阳市水利局		揭阳市水利局		揭阳市水利局		揭阳市水利局	
预算数:		4577.47		4577.47		4577.47		4577.47		4577.47	
其中: 中央资金		4577.47万元（其中用于直补资金发放1493.94万元、美丽家园建设2460.99万元、生产开发及配套设施建设590.54万元、移民劳动力培训0万元、其他项目32									

中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2022年度)

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
管理工作 (续)	项目管理 (续)	34	监督检查	4	指标1: 监督检查工作	2	/		1	是否按规定开展监督检查工作, 监督检查意见是否整改落实到位	按规定开展监督检查工作(1分); 监督检查意见整改落实(1分)
					指标2: 监测评估工作	2	/		2	是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果, 监测评估成果质量高并得到运用	按规定开展监测评估工作并按时报送成果(1分); 监测评估成果质量高并得到运用(1分)
					指标1: 信息统计工作	2	/		2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表, 填报内容是否完整, 信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整(1分); 信息系统数据及时更新(1分)
					指标2: 材料报送	2	/		1	是否按要求按时报送各种材料, 后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传	按要求按时报送各种材料(1分); 受到省部级以上媒体或简报宣传(1分)
					指标1: 填报质量	4	/		4	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确(3.5分); 填报完整(0.5分)
			绩效管理	8	指标2: 报送时效性	4	/		4	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标(2分); 在规定的时间内报送绩效自评材料(2分)
					指标1: 后期扶持受益移民人口(人)	5	24851	24851	5	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	
					指标2: 移民美丽家园项目(个)	11.93	35	34	11.59	美丽家园类(基础设施、社会事业、生态建设和环境保护等)项目个数	
					指标3: 生产开发及配套设施项目(个)	2.39	7	6	2.04	生产开发及配套设施类(基本口粮田及水利设施配套、生产开发等)项目个数	
					指标4: 培训移民劳动力(人次)					职业教育、职业技能培训、实用技术培训等方式培训的移民劳动力人次	
绩效指标	产出指标	42	数量指标	20	指标5: 其他项目(个)	0.68	2	2	0.68	不在上述类别范围内的项目个数	
					指标1: 培训合格率(%)		100%			培训合格的移民劳动力人次/完成培训的移民劳动力人次×100%	对照绩效目标评价产出质量(4分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标2: 项目(不含移民培训)验收合格率(%)	4	100%	100%	4	验收合格的项目个数/已经完工的项目个数×100%, 不含移民培训项目个数	
					指标1: 直补资金按时发放率(%)	4	100%	100%	4	截至2022年12月底, 实际发放的直补资金额/应发放直补资金额×100%	
					指标2: 截至2022年底, 项目资金完成率(%)	6	80%	55%	4.12	截至2022年底, 项目资金完成额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额×100%	对照绩效目标评价产出时效(16分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
			质量指标	4	指标3: 截至2023年3月底, 项目资金完成率(%)	6	100%	95%	5.70	截至2023年3月底, 项目资金完成额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额×100%	
					指标1: 直补资金标准符合率(%)	1	100%		1	按政策规定标准发放的直补人数/实际发放的直补人数×100%	完成绩效目标的100%(1分); 否则/0分
					指标2: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	1	100%	100%	1	控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100%	完成绩效目标的100%(1分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1%(含)以内(0.5分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%(0分)
					成本指标	2					
					时效指标	16					

中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2022年度)

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准	
效益指标	13	经济效益	4	指标1: 增加移民人均可支配收入(元)	2	700	700	2	2022年移民人均可支配收入-2021年移民人均可支配收入	对照绩效目标评价经济效益(4分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分	
				指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	2	2%	-1.84%	0	(2022年移民人均可支配收入/2022年当地农村居民人均可支配收入×100%)-(2021年移民人均可支配收入/2021年当地农村居民人均可支配收入×100%)		
		社会效益	1	指标1: 增加达到当地县农村居民人均可支配收入水平移民人口(人)	1	300	450	1	2022年移民人均可支配收入在本县2022年农村居民人均可支配收入以上的人数-2021年移民人均可支配收入在本县2021年农村居民人均可支配收入以上的人数	对照绩效目标评价社会效益(1分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分	
				指标1: 建成美丽移民村(个)	2	1	0	0	完成美丽移民村建设任务的移民村个数		
生态效益		生态效益	6	指标2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	4	31	31	4	完成项目建设任务的移民村(除建成的美丽移民村外)个数	对照绩效目标评价生态效益(6分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分	
				指标1: 已建工程项目良性运行比例(%)	2	100%	100%	2	良性运行项目个数/已验收项目个数×100%		良性运行比例等于100%(2分);良性运行比例低于100%的,按照绩效目标完成比例得分
		可持续性	2	指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	3	≥80%	90%	3	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度高于或等于80%(3分);满意度低于80%的,按照绩效目标完成比例得分	
				指标2: 与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率(%)	1	100%	100%	1	与后期扶持有关的进京上访事件及时处理的个数/与后期扶持有关的进京上访事件总个数×100%		完成率100%或未发生与后期扶持有关的进京上访事件(1分);否则,按照绩效目标完成比例得分
满意度	5	服务对象满意度	5	指标3: 交办的信访事项及时处理率(%)	1	100%	100%	1	中央交办的信访事项及时处理的个数/中央交办的信访事项总个数×100%	完成率100%或无中央交办的信访事项(1分);否则,按照绩效目标完成比例得分	
自评分合计			100		100			90.13			

填报说明:

1. 本表考核的中央资金,即中央水库移民扶持基金,包括大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库移民后期扶持基金、地方资金,指地方移民资金,包括库区基金和小型水库移民扶持基金。本表中的预算数,应与财农〔2022〕53号文件批复的绩效目标表中的预算数一致。
2. 评价截至时间为2023年3月底,特别说明的指标除外。
3. 产出数量指标,2022年度中央资金投入的移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目、其他类项目,需达到完工进度才可计入产出数量完成值;移民劳动力培训项目,需全部完成培训后方可计入产出数量完成值。
4. 产出时效指标,以财政部门会计数据为依据,完成的资金量,应是与财农〔2022〕53号文件批复的绩效目标表中的预算数相对应的资金的完成量。
5. 所有分项和汇总分数精确到小数点后2位。
6. 根据中央下达的资金和省、市、县、乡、镇、村五级分解的计划任务,应填未填相应三级指标的,该项指标得分为0分。

附件4

22	揭阳市惠来县	惠来县华湖镇丁田村南山岭巷道硬化建设工程	美丽乡村建设	粤财农(2021)136号	45						是	2022-6-5	是	2022-8-20	是	2022-11-11	是	45	45	1
23	揭阳市惠来县	2022年度后续资金项目计划技术咨询评审服务费	其他项目	粤财农(2021)140号	12						是	2022-4-24	是	2022-10-30	是	2022-10-31	是	12	12	1
24	揭阳市惠来县	惠来县溪西镇曲溪村截洪堤整治工程(二期)	生产开发及配套设施建设	粤财农(2021)140号	79.54						是	2022-11-25	是	2023-1-8	否			22.58	22.58	1
25	揭阳市惠来县	惠来县溪西镇清平村龙江河堤面硬化建设工程	美丽乡村建设	粤财农(2021)140号	120						是	2022-11-22	是	2022-12-22	是	2023-1-7	是	34.029	120	1
26	揭阳市惠来县	惠来县惠城镇牛角兰村景观长廊建设工程	美丽乡村建设	粤财农(2021)140号23万元、粤财农(2022)120号77万元	100						是	2022-11-13	是	2022-12-20	是	2023-1-7	是	28.24	100	1
27	揭阳市惠来县	惠来县仙庵镇点埔村水井至戏台引水渠建设工程	生产开发及配套设施建设	粤财农(2022)120号	155						是	2022-11-17	是	2023-2-19	是	2023-3-14	是	43.97	155	1
28	揭阳市惠来县	惠来县仙庵镇里湖村巷道整治工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	120						是	2022-11-15	是	2022-12-14	是	2023-1-7	是	34.07	120	1
29	揭阳市惠来县	惠来县惠城镇河田村前溪挡墙建设工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	106						是	2022-11-20	是	2022-12-31	是	2023-1-14	是	30.012	106	1
30	揭阳市惠来县	惠来县惠城镇新风村风门溪水闸建设工程	生产开发及配套设施建设	粤财农(2022)120号	130						是	2022-11-18	是	2023-3-1	是	2023-3-21	是	36.894	130	1
31	揭阳市惠来县	惠来县隆江镇头寮村前河岸整治工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	120						是	2022-11-15	是	2023-2-7	否			33.88	33.88	1
32	揭阳市惠来县	惠来县隆江镇头寮村学校前挡土墙及路面工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	40						是	2022-11-10	是	2022-12-15	是	2023-1-7	是	11.58	40	1
33	揭阳市惠来县	惠来县隆江镇凤红村凤南文娛活动中心建设工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	86						是	2022-11-13	是	2022-12-24	是	2023-1-7	是	24.39	86	1
34	揭阳市惠来县	惠来县隆江镇大宁村东面排涝沟建设工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	35						是	2022-11-8	是	2022-12-10	是	2023-1-7	是	0	35	1
35	揭阳市惠来县	惠来县隆江镇象湖村打锡围村道建设工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	19						是	2022-11-20	是	2023-1-19	是	2023-3-22	是	0	19	1
36	揭阳市惠来县	惠来县隆江镇后吉村池前路及西片区巷道建设工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	70						是	2022-11-12	是	2022-12-18	是	2023-1-7	是	19.87	70	1
37	揭阳市惠来县	惠来县溪西镇鲁阳村环北路建设工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	80						是	2022-11-20	是	2023-1-19	是	2023-3-22	是	0	80	1
38	揭阳市惠来县	惠来县周田镇厝坑村前面池整治工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	70						是	2022-11-14	是	2022-12-14	是	2023-3-14	是	19.83	70	1
39	揭阳市惠来县	惠来县周田镇厝坑新村巷道建设工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	31						是	2022-11-8	是	2022-12-10	是	2023-1-14	是	0	31	1
40	揭阳市惠来县	惠来县葵潭镇圆墩村广场建设工程(一期)	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	100						是	2022-11-10	是	2022-12-22	是	2023-3-21	是	0	100	1
41	揭阳市惠来县	惠来县前詹镇古杭村落山虎蓄水陂建设工程	生产开发及配套设施建设	粤财农(2022)120号	58						是	2022-11-15	是	2023-1-12	是	2023-3-14	是	16.44	58	1
42	揭阳市惠来县	惠来县东港镇上楼村老巷巷道硬化工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	38						是	2022-11-20	是	2023-1-19	是	2023-3-22	是	0	38	1
43	揭阳市惠来县	惠来县侨园镇桃园村门口垵面前挡土墙工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	80						是	2022-11-16	是	2022-12-22	是	2023-1-7	是	22.66	80	1
44	揭阳市惠来县	惠来县侨园镇桃园村环村道路灯工程	美丽乡村建设	粤财农(2022)120号	30						是	2022-11-16	是	2022-12-20	是	2023-1-7	是	8.68	30	1

表说明:

填表说明:

1. 本表以电子表格方式提交。项目类别（按美丽家园建设、生产开发及配套设施建设、移民劳动力培训和其他项目4个类别填报）和项目实施进度中涉及“是/否”的指标，均设置了下拉菜单，直接点击单元格从下拉菜单中选择选项即可。
2. 项目资金完成情况只考核中央移民资金完成情况，其他资金与中央移民资金打捆下达和使用的，一并纳入考核范围。完成资金包括实际已支付和应付工程款（质保金等），应付工程款在备注中说明相关原因，并提供相关凭证备查；未支付的项目进度款，已提交财政部门账报资料但尚未支付的项目资金，均不计入完成资金。
3. 移民劳动力培训类项目，在“实际受益移民（人次）”列填报实际完成培训的移民劳动力人次。
4. 对尚未批复项目计划的项目资金，在“项目名称”中单独填写“尚未批复计划资金”，将资金总额填报到“项目计划批复情况”中的“中央资金”列中，一县一行。

序号	市(州、盟)	县(市、区、旗)	项目名称	项目类别	对应省分解下达预算文件文号(格式如财农〔2022〕53号)	项目计划批复情况			项目实施进度										项目资金(中央移民资金)完成情况		实际受益移民村(个)	备注
						批复资金(万元)			移民培训工程数量(人次)	开工情况	完工情况	是否验收(是/否)	验收时间(格式如2022/01/01)	验收是否合格(是/否)	截至2022年12月底完成资金(万元)	截至2023年3月底完成资金(万元)						
						中央资金	地方资金	其他资金														
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
合计						3083.53											1697.185	2940.45				
1	揭阳市	惠来县	中央专项工作经历	其他项目	粤财农〔2021〕140号	20				是	2022-7-10	是	2022-9-30	是	2022-12-5	是	20	20	1			
2	揭阳市	惠来县	惠来县仙庵镇点埔村戏台前至白蛇坑排涝渠整治工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕140号	80				是	2022-6-15	是	2022-9-15	是	2022-10-14	是	80	80	1			
3	揭阳市	惠来县	惠来县仙庵镇里行村老寨环村路建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕140号	80				是	2022-6-1	是	2022-8-30	是	2022-10-14	是	80	80	1			
4	揭阳市	惠来县	惠来县仙庵镇里湖村面前洋排灌渠整治工程	生产开发及配套设施建设	粤财农〔2021〕140号	80				是	2022-6-1	是	2022-8-30	是	2022-10-14	是	80	80	1			
5	揭阳市	惠来县	惠来县惠城镇红园村文化活动中心建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕140号	145				是	2022-6-10	是	2022-12-15	是	2023-1-7	是	95.97	145	1			
6	揭阳市	惠来县	惠来县惠城镇店坑村道改建二期工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕140号	59				是	2022-8-29	是	2022-10-29	是	2022-11-26	是	59	59	1			
7	揭阳市	惠来县	惠来县惠城镇西溪村新村片巷道硬化建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕140号	75				是	2022-7-18	是	2022-10-15	是	2022-11-26	是	75	75	1			
8	揭阳市	惠来县	惠来县惠城镇石兰口林厝埔面前埕建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕140号	32				是	2022-6-15	是	2022-8-14	是	2022-10-14	是	32	32	1			
9	揭阳市	惠来县	惠来县惠城镇石兰口村道路路灯建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕140号	28				是	2022-6-15	是	2022-8-14	是	2022-10-14	是	28	28	1			
10	揭阳市	惠来县	惠来县惠城镇梅北社区北桥村道建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕140号	60				是	2022-6-12	是	2022-9-11	是	2022-10-14	是	3.1	60	1			
11	揭阳市	惠来县	惠来县惠城镇河田村环村南路建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕140号	40				是	2022-5-26	是	2022-8-26	是	2022-10-14	是	40	40	1			
12	揭阳市	惠来县	惠来县隆江镇北溪村斜沟坑排涝沟村内段整治工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕140号57.16万元、粤财农〔2021〕136号57.84万元	115				是	2022-6-14	是	2022-10-10	是	2022-11-11	是	115	115	1			
13	揭阳市	惠来县	惠来县隆江镇凤红村凤翔路建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕136号	120				是	2022-6-3	是	2022-9-2	是	2022-10-14	是	120	120	1			
14	揭阳市	惠来县	惠来县隆江镇尾寮村前池石栏杆续建及地埋硬化工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕136号	40				是	2022-6-5	是	2022-9-2	是	2022-10-14	是	40	40	1			
15	揭阳市	惠来县	惠来县隆江镇头寮村文化广场建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕136号	100				是	2022-5-27	是	2022-7-17	是	2022-8-27	是	100	100	1			
16	揭阳市	惠来县	惠来县隆江镇后吉村环村道建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕136号	40				是	2022-5-25	是	2022-7-15	是	2022-8-27	是	40	40	1			
17	揭阳市	惠来县	惠来县侨园镇榕树头村南洋山至排洪机耕道建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕136号	37				是	2022-8-13	是	2022-9-5	是	2022-12-8	是	37	37	1			
18	揭阳市	惠来县	惠来县侨园镇榕树头村下辽仔蓄水陂建设工程	生产开发及配套设施建设	粤财农〔2021〕136号	23				是	2022-8-13	是	2022-9-20	是	2022-12-8	是	23	23	1			
19	揭阳市	惠来县	惠来县东港镇上楼村路灯建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕136号	39.99				是	2022-6-5	是	2022-8-7	是	2022-10-14	是	39.99	39.99	1			
20	揭阳市	惠来县	惠来县溪西镇曲溪村截洪堤整治工程	生产开发及配套设施建设	粤财农〔2021〕136号	65				是	2022-6-7	是	2022-10-15	是	2022-11-11	是	65	65	1			
21	揭阳市	惠来县	惠来县溪西镇鲁阳村渡头巷道硬化建设工程	美丽乡村建设	粤财农〔2021〕136号	80				是	2022-6-10	是	2022-9-10	是	2022-10-14	是	80	80	1			

中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表

填报省份:

一级指标	二级指标	三级指标	省级汇总		市汇总		惠来县		县...		市...汇总		县1		县...	
			目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值
产出指标	数量指标	指标1: 后期扶持受益移民人口(人)					24851	24851								
		指标2: 移民安置家园项目(个)					35	35								
		指标3: 生产开发及配套设施项目(个)					7	7								
		指标4: 培训移民劳动力(人次)														
		指标5: 其他项目(个)					2	2								
	质量指标	指标1: 培训合格率(%)	100%		100%		100%	100%			100%		100%		100%	
		其中: 完成培训的移民劳动力人次(人)	/		/		/	/		/		/		/		/
		指标2: 项目(不含移民培训)验收合格率(%)														
		其中: 已经完工的项目总个数(个)	100%		100%		100%	100%			100%		100%		100%	
		验收合格的项目个数(个)	/		/		/	44		/		/		/		/
时效指标		指标1: 直补资金按时发放率(%)	100%		100%		100%	100%			100%		100%		100%	
		其中: 实际发放直补资金额(万元)	/		/		/	1493.94		/		/		/		/
		应发放的直补资金额(万元)	/		/		/	1493.94		/		/		/		/
		指标2: 截至2022年底, 项目资金完成率(%)	80%		80%		80%	55.04		80%		80%		80%		80%
		其中: 截至2022年底, 项目资金预算额(万元)	/		/		/	3083.53		/		/		/		/
		截至2022年底, 项目资金完成额(万元)	/		/		/	1697.185		/		/		/		/
		指标3: 截至2023年3月底, 项目资金完成率(%)	100%		95%		95%	95.35		95%		95%		95%		95%
		其中: 截至2023年3月底, 项目资金完成额(万元)	/		/		/	2940.45		/		/		/		/
		指标1: 直补资金标准符合率(%)	100%		100%		100%	100		100%		100%		100%		100%
		其中: 实际发放的直补人数(人)	/		/		/	24851		/		/		/		/
成本指标		按政策规定标准发放的直补人数(人)	/		/		/	24851		/		/		/		/
		指标2: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%		100%		100%	100		100%		100%		100%		100%
		其中: 已完成支付的项目总个数(个)	/		/		/	42		/		/		/		/
		控制在批复的预算内的项目个数(个)	/		/		/	42		/		/		/		/
		指标1: 增加移民人均可支配收入(元)			/		/	/		/		/		/		/
	经济效益指标	其中: 2021年移民人均可支配收入(元)	/		/		/	/		/		/		/		/
		指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)			/		/	/		/		/		/		/
		其中: 2021年当地农村居民人均可支配收入(元)	/		/		/	/		/		/		/		/
		2022年当地农村居民人均可支配收入(元)	/		/		/	/		/		/		/		/
		指标1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)			/		/	/		/		/		/		/
效益指标	社会效益指标	指标1: 建成美丽移民村(个)					31	31								
	生态效益指标	指标2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)					100%	100		100%		100%		100%		100%
	可持续影响指标	指标1: 已建工程项目良性运行比例(%)	100%		100%		/	40		/		/		/		/
	服务对象满意度指标	其中: 已验收项目个数(个)	/		/		/	40		/		/		/		/
		良性运行项目个数(个)	/		/		/	/		/		/		/		/
		指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%		/		/	/		/		/		/		/
		指标2: 与后期扶持有关的非正常上访及时处理率(%)	100%		/		/	/		/		/		/		/
		指标3: 交办的信访事项及时处理率(%)	100%		/		/	/		/		/		/		/

